

Plats: Högalids församling Stora Salen

Datum: torsdagen den 16 maj 2024 kl. 18.00

Beslutande

Närvarande:

Socialdemokraterna

Lars Grip, vice ordförande
Ingrid Andersson, Ledamot
Martin Siöland, Ledamot
Stefan Engström, Ledamot
Fredrika Holm, Ledamot
Ulla Beijer, Ledamot
Sven Olsson Hort, Ledamot
Catharina Byström, Ledamot
Wolfgang Hed, Ledamot
Maria Bergendahl Gerholm, Ledamot
Jan Ejme, Ledamot
Lis Engblom, Ledamot
Monica Torsson Sivberg, Ledamot
Åsa Sohlman, Ersättare

Lämnat förhinder

Rickard Siöland, Ledamot
Göran Dahlstrand, Ersättare

Frånvarande

Ami Génétay, Ledamot
Bror Hellman, Ersättare
Maria Palme, Ersättare
Ewa Carlsson Hallberg, Ersättare
Gustav Österman, Ersättare


Borgerligt alternativ

Inger Karlsson, Ledamot
Karl Neuhold, Ledamot
Britt Haselwanter, Ersättare

Frånvarande

Olof Hamrin, Ledamot
Ulrik Hejdenberg, Ersättare

Signatur:



Centerpartiet

Fredrik Jöngren, Ledamot

Lämnat förhinder

Christina Wainikka, Ledamot

Fria liberaler Svenskakyrkan FiSK

Cecilia Söderman, Ledamot

Jan Fors, Ersättare

Per Hallerby, Ersättare

Krisdemokraterna

Leif Kroon, Ersättare

Lämnat förhinder

Thomas Dahl, ledamot

Kristina Berger, Ersättare

Sverigedemokraterna

Mats Johnsson, Ledamot

Ulf Wester, Ersättare

Övriga deltagare

Gunilla Lindén, kyrkoherde

Eva von Eckermann, administrativ chef

Annika Ferdinandsson Göteborgs stiftservicebyrå § 48–53

Stefan Norell, revisor

Utses att justera:

Justeringsplats och tid: Församlingsexpeditionen 2023-05-23 kl. 9-16

Underskrifter:

Ordförande


Lars Grip

Sekreterare


Eva von Eckermann

Justerande


Martin Siöland

Justerande


Wolfgang Hed

BEVIS/ANSLAG

Protokollet är justerat 2023-05-23. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kyrkofullmäktige i Högalids församling

Sammanträdesdatum: 2023-05-16

Anslagets upprättande: 2023-05-23

Anslagets nedtagande: 2023-06-07

Protokollets förvaringsplats:

Högalidskyrkan vapenhusets anslagstavla

Signatur:



§ 48 Mötets öppnande

Kyrkofullmäktiges vice ordförande Lars Grip hälsar närvarande ledamöter och ersättare välkomna till dagens möte och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 49 Närvaro - upprop

Sekreteraren förrättar upprop av närvarande fullmäktigeledamöter och ersättare. Röstlängden fastställs till 18 röstberättigade ledamöter.

§ 50 Val av protokolljusterare, tid för justering

Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer att äga rum den 23 maj på församlingsexpeditionen.

Kyrkofullmäktige beslutar att

Martin Siöland och Wolfgang Hed utses att tillsammans jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 51 Sammanträdet kungörande

Sekreteraren informerar om att kungörande har skett på följande sätt

- 15/1 via webbsida
- 23/3 hushållsdistribuerad folder – Påsk i Högalid
- 4/5 Annons i mitt i Södermalm
- Därutöver har kallelse skickats med e-post till alla ledamöter och ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutar att

- Kungörelse har skett i enlighet med bestämmelserna i 3 kap i kyrkoordningen

§ 52 Dagordning

Kyrkofullmäktige beslutar att

- godkänna dagordningen.



Beslutsärenden

§ 53 Församlingens årsredovisningar 2023

Ärendebeskrivning

Annika Ferdinandsson ekonom Servicebyrån Göteborg föredrar Högalids församlings årsredovisning samt förvaltade stiftelser och fonder.

Kyrkorådet beslutade 2023-04-08, §19, föreslå kyrkofullmäktige att godkänna årsredovisning 2023 för Högalids församling samt godkänna årsredovisningarna 2023 för de av Högalids församlings kyrkoråd förvaltade stiftelse och fonder.

Beslut:

Kyrkofullmäktige beslutar att

- Godkänna 2023 årsredovisning för Högalids församling.
- Godkänna årsredovisningarna 2023 för de av Högalids församlings kyrkoråd förvaltade stiftelser och fonder.

§ 54 Högalidskyrkans renovering

Ärendebeskrivning

2017 påbörjar Högalids församling en projektering av renovering av Högalidskyrkan. Arbete med programhandling och projektering leds av FKS, sedermera KFS, på församlingens uppdrag. Projekteringen innefattar såväl analys av fastighetens skick, ekonomisk analys, ritningar och konsulter. Kostnaderna för projekteringen uppgår till drygt 20,8 Mkr. 2020-11-09 fattar kyrkofullmäktige rambeslut om renovering av Högalidskyrkan för 179 Mkr under förutsättning att lån om 150 Mkr beviljas, kyrkoavgiften höjs till 0,94 kr samt att församlingens kostnader minskar med motsvarande sex tjänster 2023-12-31. Kyrkorådet beslutar 2021-01-25 att teckna avtal med Nordea gällande lån för Högalidskyrkans renovering. Kyrkorådet beslutar att styrgruppen för kyrkans renovering hanterar frågor om kyrkans renovering inom beslutad budget. Under 2021 tecknar kyrkorådet kontrakt med generalentreprenör In3prenör. I början av mars stängs kyrkan för renovering. Uppskattad sluttid för renoveringen är då 2023-03-10. Renoveringstiden förlängs vid flera tillfällen till följd av externa faktorer: Coronapandemin, problem i transportsektorn, Rysslands invasionskrig i Ukraina och råvarubrist. Kostnadsökningar och höjda räntor påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Från tredje kvartalet 2021 för styrgruppen samtal om möjliga besparingar i kyrkorenoveringen. Under 2022 fattas flera beslut om besparingar för att hålla budget i projektet. Kyrkofullmäktige fattar 2022-11-10 beslut om budget för 2023 samt flerårsplan 2024–2025. Totalbudgeten i kyrkorenoveringen höjs till 193,8 Mkr för att projektet också ska rymma S:t Ansgarskapellet, kontor på läktaren och en utökad riskbudget. Under 2023 förlängs byggtiden vid ett flertal tillfällen. Den förlängda byggtiden bidrar till ökade kostnader. Under kvartal två, tre och fyra presenteras en rad nya slutkostnadsprognoser i styrgruppen. Dessa föredras också på kyrkorådet. 2023-06-10 återinvigs kyrksalen i Högalidskyrkan. Då är arbeten med kontoren på läktaren, kyrkokällaren, tornen och utemiljön inte slutförda. I januari 2024 är arbeten med tornen och utemiljön ännu inte slutförda.

Signatur:

Styrgruppen beslutar 2024-02-21 att uppdra åt KFS att å församlingens vägnar förhandla med In3prenör om en slutöverenskommelse för att undvika ytterligare kostnadsökningar till följd av förlängd byggtid och eftersläpande fakturor från underleverantörer. Beslut om slutkostnad för renoveringen: 202,7 Mkr inklusive sprinkler. Kostnaden är reglerad i en slutöverenskommelse mellan församlingen och In3prenör, daterad 2024-03-11. Denna kostnad avser själva renoveringen och inte den projektering som utfördes innan genomförandebeslut fattades.

Förslag till beslut:

Kyrkofullmäktige beslutar att ratificera styrgruppens och kyrkorådets beslut och fastställer slutkostnaden för renoveringen, exklusive projektering, av Högalidskyrkan till 202,7 Mkr.

§ 55 Verksamhetsberättelse för Högalids församling 2023

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse för 2023 föreligger

Beslut:

Kyrkofullmäktige beslutar att

- Lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 56 Revision räkenskapsåret 2023 resultat- och balansräkning

Ärendebeskrivning

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 föreligger.

Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige fastställer resultat- och balansräkningen.

Beslut:

Kyrkofullmäktige beslutar att

- Fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 57 Ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter för år 2023

Ärendebeskrivning

Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslut:


Kyrkofullmäktige beslutar att

- Enhälligt bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023
- Lägga revisionsberättelsen till handlingarna

§ 58 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden

Signatur:



§ 59 Mötets avslutande

Kyrkofullmäktiges ordförande Lars Grip tackar för allas uppmärksamhet och närvaro. Gunilla Lindén avslutar med aftonbön av Karin Boye.

Ordföranden avslutar mötet.

Signatur:

